

Prüfprotokoll für die Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte



Bick Lisa

Prüfer (in)

Gemeinde Heusweiler 2

Kunde

MultiTest HT700+ RCD

Prüfgerät

Auftragsnummer

Ergebnisse

Datum	Bezeichnung	ID	SK	Sichtprüfung bestanden	RPE	RISO	IPE	IB	Gesamtprüfung bestanden
20.09.2022	Tauchpumpe	WAH-002	I	Ja	0,29 Ω	>100,00 MΩ	0,227 mA	---	Ja
20.09.2022	Tauchpumpe 400V	WAH-004	I	Ja	0,30 Ω	---	---	---	Nein
20.09.2022	Tauchpumpe 400V	WAH-004	I	Ja	0,30 Ω	>100,00 MΩ	0,415 mA	---	Ja
20.09.2022	Kabeltrommel	WAH-005	I	Ja	0,55 Ω	>100,00 MΩ	0,290 mA	---	Ja
20.09.2022	Ladegerät Milkw	WAH-007	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	0,02 mA	Ja
20.09.2022	Verteiler 400V	WAH-008	I	Ja	0,04 Ω	>100,00 MΩ	0,000 mA	---	Ja
20.09.2022	Kabeltrommel 400V	WAH-009	I	Ja	0,44 Ω	>100,00 MΩ	0,571 mA	---	Ja
20.09.2022	Fax	WAH-011	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	0,13 mA	Ja
20.09.2022	Verlängerung intern	WAH-012	I	Ja	0,11 Ω	>100,00 MΩ	0,024 mA	---	Ja
20.09.2022	Motor Rettungsgerät	WAH-013	I	Ja	0,09 Ω	>100,00 MΩ	0,047 mA	---	Ja
20.09.2022	Scheinwerfer	WAH-014	I	Ja	0,21 Ω	>100,00 MΩ	0,048 mA	---	Ja
20.09.2022	Scheinwerfer	WAH-015	I	Ja	0,23 Ω	>100,00 MΩ	0,073 mA	---	Ja
20.09.2022	Drucker	WAH-016	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	0,30 mA	Ja
20.09.2022	6-fach Steckdosenleiste	WAH-017	I	Ja	0,07 Ω	>100,00 MΩ	0,044 mA	---	Ja
20.09.2022	Ladegerät KFZ	WAH-018	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	0,00 mA	Ja
20.09.2022	Ladegerät Milkaw	WAH-019	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	0,02 mA	Ja
20.09.2022	Ladegerät Motorola	WAH-020	II	Ja	---	---	---	0,02 mA	Ja
20.09.2022	Ladegerät FUG	WAH-022	II	Ja	---	---	---	0,00 mA	Ja
20.09.2022	Verlängerung 230V	WAH-023	I	Ja	0,10 Ω	>100,00 MΩ	0,051 mA	---	Ja
20.09.2022	Rettungssäge	WAH-024	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	0,03 mA	Ja
20.09.2022	Kompressor	WAH-025	I	Ja	0,07 Ω	>100,00 MΩ	0,021 mA	---	Ja
20.09.2022	Winkelschleifer	WAH-027	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	0,03 mA	Ja
20.09.2022	Nebelmaschine	WAH-028	I	Ja	0,07 Ω	>100,00 MΩ	0,040 mA	---	Ja
20.09.2022	Nebelmaschine	WAH-029	I	Ja	0,11 Ω	>100,00 MΩ	0,033 mA	---	Ja

Ergebnisse

Datum	Bezeichnung	ID	SK	Sichtprüfung bestanden	RPE	RISO	IPE	IB	Gesamtprüfung bestanden
20.09.2022	Ladegerät Motorola	WAH-030	II	Ja	---	---	---	0,02 mA	Ja
20.09.2022	Netzteil	WAH-031	II	Ja	---	---	---	0,00 mA	Ja
20.09.2022	Netzteil	WAH-032	II	Ja	---	---	---	0,02 mA	Ja
20.09.2022	Ladegerät Batterie	WAH-033	II	Ja	---	---	---	0,00 mA	Ja
20.09.2022	Wassersauger Motor 1	WAH-035	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	1,09 mA	Nein
20.09.2022	Wassersauger Motor 1	WAH-035	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	1,25 mA	Nein
20.09.2022	Wassersauger Motor 2	WAH-036	II	Ja	---	0,01 MΩ	---	---	Nein
20.09.2022	Wassersauger Motor 2	WAH-036	I	Ja	0,21 Ω	0,01 MΩ	---	---	Nein
20.09.2022	Nebelmaschine	WAH-037	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	0,02 mA	Ja
20.09.2022	Ladegerät KFZ	WAH-038	II	Ja	---	>100,00 MΩ	---	0,02 mA	Ja
20.09.2022	Adalit	WAH-040	II	Ja	---	---	---	0,00 mA	Ja
20.09.2022	Ladegerät Samsung	WAH-041	II	Ja	---	---	---	0,00 mA	Ja
20.09.2022	Kühlschrank	WAH-043	I	Ja	0,10 Ω	>100,00 MΩ	0,094 mA	---	Ja
20.09.2022	Kühlung	WAH-044	I	Ja	0,16 Ω	>100,00 MΩ	0,113 mA	---	Ja
20.09.2022	PRCD	WAH-039	I	Ja	0,07 Ω	0,24 MΩ	0,656 mA	0,003 mA	Ja
20.09.2022	PRCD	WAH-039	I	Ja	0,10 Ω	0,24 MΩ	0,655 mA	0,002 mA	Ja
20.09.2022	Delta Box	WAH-046	I	Ja	0,04 Ω	>100,00 MΩ	0,050 mA	---	Ja
20.09.2022	Ladegerät Makita	WAH-047	II	Ja	---	---	---	0,02 mA	Ja
20.09.2022	Spülmaschine	WAH-048	I	Ja	0,05 Ω	>100,00 MΩ	5,695 mA	---	Nein
20.09.2022	Netzteil Bildschirm	WAH-049	I	Ja	0,04 Ω	>100,00 MΩ	0,029 mA	---	Ja
20.09.2022	Netzteil Laptop	WAH-050	I	Ja	0,04 Ω	>100,00 MΩ	0,030 mA	---	Ja

Zusammenfassung: 39 bestanden. 6 durchgefallen

Ort, Datum

Unterschrift